

Kunnallistekniikan rakentaminen edistyy kokonaisuudessaan erinomaisesti. Kaikkiaan 265 rakentamishankkeista 34 kpl on valmistunut, 183 kpl etenee tavoitettaan nopeammin tai normaalisti ja 48 kpl tavoitettaan hitaammin. Kymmenestä suurimmasta kunnallistekniikan rakentamishankkeesta Raide-Jokeri ja Nupurintien-Gumbörentien-Karhuniityntien kiertoliittymä ovat edenneet tavoitettaan nopeammin. Espoonväylän eteläosa, Gobbackantie, Kyläsepäntien joukkoliikennekatu, Riihitontuntie-Vuoritontuntie, Finnooten keskusalue, Matinkylän urheilupuisto sekä Kallvik I kaava-alueen rakennustyöt rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Kivenlahden metrokeskuksen kunnallistekniikan rakentamistyöt ovat edenneet hiukan tavoitettaan hitaammin.

Kunnallistekniikan rakentamisen edistyminen talousorganisaation mukaan ryhmiteltyinä:

| | | Yhteensä [1000 €] | 136 460 | 73 100 |
|--|------------------------------|-------------------|---------|--------|
| 301 - Suurpellon taseyksikkö | | | 5 000 | 3 388 |
| 21B - Investointiosa | | | 5 000 | 3 388 |
| 2152 - Kaavojen I ja II infrastruktuuri | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 1 000 | 691 |
| 2153 - Kaavan III infrastruktuuri | | | 300 | 10 |
| 2154 - Kaavojen IV ja V infrastruktuuri | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 3 700 | 2 686 |
| 302 - Tapiolan taseyksikkö | | | 7 450 | 4 046 |
| 22B - Investointiosa | | | 7 450 | 4 046 |
| 2252 - Tapiolan keskusta | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 3 050 | 1 142 |
| 2253 - Jousenpuisto ja urheilupuisto | | | - | 104 |
| 2254 - Otaniemi ja Keilaniemi | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 4 400 | 2 800 |
| 941 - Liikenneväylät | | | 55 200 | 26 787 |
| AA - Yleiset tiet | | | 4 300 | 4 372 |
| 97316 - Kehä I | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 1 000 | 2 448 |
| 97319 - Turunväylä | | | 200 | 238 |
| 97320 - Turuntie | | | 700 | 698 |
| 97321 - Kauklahdenväylä | | | 400 | 6 |
| 97328 - Nupurintie | Etenee tavoitetta nopeammin | | 2 000 | 981 |
| AB - Pääkadut | | | 5 600 | 6 515 |
| 97331 - Espoonväylä | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 5 600 | 6 515 |
| AC - Joukkoliikenteen hankkeet | | | 40 900 | 13 767 |
| 97345 - Joukkoliikenteen toimintaedellytysten | | | 400 | 75 |
| 97347 - Kaupunkirata | | | 2 000 | 330 |
| 97348 - Jokeri I | Etenee tavoitetta nopeammin | | 38 500 | 13 362 |
| AD - Kevyen liikenteen väylät | | | 100 | 175 |
| AE - Liikenneväylien perusrakentaminen | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 4 300 | 1 959 |
| 942 - Alueellinen kunnallistekniikka | | | 13 700 | 8 959 |
| BG - Urheilupuistojen kunnallistekniikka | | | 300 | 525 |
| BI - Vanhojen alueiden vesihuolto | | | 10 | 143 |
| BJ - KTP - alueet | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 2 990 | 1 396 |
| BK - Peruskunnallistekniikka | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 7 000 | 5 052 |
| BN - Kotiseudun ulkoilupolut | | | 300 | 107 |
| BO - Puistojen ja raittien rakentaminen | | | 800 | 338 |
| BP - Puistojen ja raittien perusrakentaminen | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 1 700 | 348 |
| BR - Ympäristön erityiskohteet | | | 200 | 55 |
| BS - Tulvasuojelu | | | 400 | 995 |
| 943 - Liikuntarakenteet | | | 1 000 | 38 |
| CA - Urheilupuistot ja -keskukset | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 1 000 | 38 |
| 944 - Kunnallistekniikan huolto | | | 300 | 417 |
| DA - Kunnallistekniikkaa tukevien alueiden huolto | | | 300 | 417 |
| 946 - Kunnallistekniikan suunnittelu | | | 1 200 | 700 |
| 948 - Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen | | | 52 610 | 28 763 |
| HA - KT - sopimusrakentaminen | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 30 000 | 15 801 |
| HC - Kunnallistekniikan projektirakentaminen | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 2 500 | 942 |
| HE - Kilo-turvesuon projektikohteet | | | 100 | - |
| HG - Metroasemien ympäristön maankäytön kehittäminen | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 15 800 | 8 875 |
| 97877 - Kaitaan metrokeskus | | | 100 | 78 |
| 97878 - Soukan metrokeskus | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 1 700 | 1 560 |
| 97880 - Kivenlahden metrokeskus | Etenee tavoitetta hitaammin | | 14 000 | 7 237 |
| HI - Finnooten-projekti | | | 110 | 25 |
| HK - Leppävaara-projekti | | | 100 | 54 |
| HM - Saunalahti-kurttilan projektikohteet | | | 4 000 | 3 067 |
| 97418 - Saunalahti projektikohteet | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 1 000 | 860 |
| 97419 - Kurttilan projektikohteet | Etenee tavoitteen mukaisesti | | 3 000 | 2 206 |