

↕ Projektinumero	← Projektin nimi	↕ Projektityyppi	↕ Projektityypin tarkenne	↕ Kohde	↕ Budjetin pitävyys	↕ Ennuste kuluva vuosi	↕ Budjetti kuluva vuosi	↕ Vaihe	↕ Aikataulu 2 kk
									1-2/24 3-4/24 5-6/24 7-8/24 9-10/24 11-12/24 1-2/25 3-4/25 5-6/25
PRH460	Aarrekatian päiväkot	Päiväkot	Investointihanke	KR3689				8.1 Takuu aika	
PRH8301	Hyökyvuoreen pysäköintilaitos	Pysäköintilaitos	Investointihanke	KR0070	98,26 %	1 300 000 €	1 500 000 €	7. Rakentaminen	
PRH8175	Hösmärinpuiston koulun muutos päiväko...	Päiväkot	Investointihanke	KR4264	100,00 %	4 800 000 €	4 800 000 €	7. Rakentaminen	
PRH2421	Kalajärven koulu, päiväkot ja nuorisotila ...	Koulu, päiväkot ...	Investointihanke	KR4490	100,63 %	4 750 000 €	4 300 000 €	7. Rakentaminen	
PRH470	Karhusaaren päärakennuksen julkisivukor...	Tilapalveluiden r...	Investointihanke	KR6062				8.1 Takuu aika	
PRH10168	Karhusuon koulu, vaihe 1 lunastus - 2024	Koulu	Investointihanke	KR3777				8.4 Vuokrakausi ...	
PRH9117	Kaupunginpuutarhan puutyöhalli	Tukikohta	Investointihanke	KR8980	100,02 %	2 591 000 €	2 591 000 €	5. Suunnittelu	
PRH9771	Kulttuurikeskuksen teatteri	Kulttuurirakennus	Investointihanke	KR5050	100,00 %	1 500 000 €	1 500 000 €	5. Suunnittelu	
PRH10455	Leppäsilän päiväkot	Päiväkot	Investointihanke	KR3126	89,29 %	1 000 000 €	1 264 000 €	5. Suunnittelu	
PRH710	Lipunkantajanpolun päiväkot	Päiväkot	Investointihanke	KR3742				8.2 10-vuotisvas...	
PRH10502	Mattbergets daghem siirtokelpoinen päivä...	Päiväkot	Investointihanke	KR3674				8.5 Vuokrakausi ...	
PRH504	Mattlidens skolan lisätilat	Siirtokelpoinen k...	Vuokrahanke	KR3755				8.2 10-vuotisvas...	
PRH9125	Mattlidens skolcentrum	Koulu ja päiväkot	Investointihanke	KR4052	0,28 %	150 000 €		2. Tarve- ja hank...	
PRH7727	Oittaaan uimarannan pukutilat	Liikunnan raken...	Investointihanke	KR6050	89,50 %	150 000 €	63 000 €	8.1 Takuu aika	
PRH10521	Olarin talvipuutarha ja yhteisötila	Tilapalveluiden r...	Investointihanke	KR6018	52,24 %	100 000 €	420 000 €	6. Rakentamise...	
PRH8143	Sunan koulu - peruskorjaus ja laajennus	Koulu	Investointihanke	KR4077	100,85 %	10 000 000 €	13 000 000 €	5. Suunnittelu	
PRH9051	Tapiolan päiväkodin peruskorjaus	Päiväkot	Investointihanke	KR3017	100,00 %	159 770 €	460 000 €	7. Rakentaminen	
PRH2597	Tapiolan uimahalli - peruskorjaus ja laajen...	Uimahalli	Investointihanke	KR6001	105,00 %	14 600 000 €	15 000 000 €	6. Rakentamise...	
PRH1541	Tilistilän koulu ja päiväkot	Koulu ja päiväkot	Investointihanke	KR4500				8.1 Takuu aika	
PRH8327	Tähystäjän päiväkot Utkikens daghem	Päiväkot	Investointihanke	KR3821				8.1 Takuu aika	
PRH9110	Vallipuiston päiväkot	Päiväkot	Investointihanke	KR3179	99,91 %	1 100 000 €	1 100 000 €	5. Suunnittelu	
PRH2439	Viherkallion päiväkot - korvaava uudisrak...	Päiväkot	Investointihanke	KR3820				8.1 Takuu aika	
						42 200 770 €	45 998 000 €		